

## PRAKTYKA PROJEKTANTA

Lp.	Okres praktyki i daty wpisów	Kolejne obiekty budowlane, przy których projektowaniu lub budowie uczestniczył(a) praktykant(ka)  (rodzaj, przeznaczenie, lokalizacja i konstrukcja obiektu, pow. użytkowa i kubatura oraz inne charakterystyczne dane techniczne)	Charakter zatrudnienia (funkcja techniczna i rodzaj oraz wymiar czasowy zawartej umowy)	Charakter czynności pełnionych w czasie odbywania praktyki (zapis cotygodniowy)	Potwierdzenie i opinie kierującego praktyką
1.	21.02-25.02.00	Projekt budowlany i wykonawczy budynku	asystent projektanta zatrudnienie na pełnym etacie,	- rzut podstawowy Przychodni	
2.	28.02.- 03.03.00	<p>Gminnego Ośrodka Zdrowia w Walimiu przy ul. Bocznej 9, dz. nr 222/1</p> <p>Pow. użytkowa 470 m<sup>2</sup></p> <p>Kubatura – 2200 m<sup>3</sup></p> <p>Pozwolenie na budowę nr 123/98 z dn. 29.02.1998</p> <p>Budynek jednokondygnacyjny, w konstrukcji szkieletu żelbetowego, ze stromym dachem w konstrukcji drewnianej krytym dachówką.</p> <p>Ogrzewanie z własnej kotłowni gazowej.</p> <p>Ściany murowane, technologia tradycyjna</p> <p>Inwestor : Urząd Gminy w Walimiu</p>	umowa o pracę	- rzut podstawowy Przychodni	

## PRAKTYKA WYKONAWCZA

<b>Lp.</b>	Okres praktyki i daty wpisów	Kolejne obiekty budowlane, przy których projektowaniu lub budowie uczestniczył(a) praktykant(ka)  (rodzaj, przeznaczenie, lokalizacja i konstrukcja obiektu, pow. użytkowa i kubatura oraz inne charakterystyczne dane techniczne)	Charakter zatrudnienia (funkcja techniczna i rodzaj oraz wymiar czasowy zawartej umowy)	Charakter czynności pełnionych w czasie odbywania praktyki (zapis cotygodniowy)	Potwierdzenie i opinie kierującego praktyką
1.	18.09. – 22.09.00	Budowa Stacji Uzdatniania Wody dla gminy Żukowice k/Głogowa w Żukowicach, dz. nr 45/3  Hala w konstrukcji ścian murowanych z bloczków gazobetonowych,	inżynier budowy – praktykant  pełny wymiar czasu pracy  umowa o pracę	- ogrodzenie placu budowy, niwelacja terenu, zebranie humusu, zagospodarowanie terenu budowy	
2.	25.09.- 29.09.00	wiązary żelbetowe strunobetonowe, pokrycie z płyt korytkowych, ocieplonych wełną mineralną i pokrycie z papy termozgrzewalnej.  Powierzchnia użytkowa 440 m <sup>2</sup> Kubatura 2600 m <sup>3</sup>  Zbiornik żelbetowy, cylindryczny, o pojemności 140 m <sup>3</sup>  Inwestor: Urząd Gminy w Żukowicach		Wykonanie zbrojenia fundamentu. Stal A-III fi 20 co 15 cm	